Stavba: ČOV a kanalizácia obce Bátorové Kosihy - harmonogram prác vrátane finančného plnenia

	Zákazka	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac	10.mesiac	11.mesiac	12.mesiac	13.mesiac	14.mesiac	15.mesiac	16.mesiac	17.mesiac	18.mesiac	19.mesiac	20.mesiac	21.mesiac	22.mesiac	23.mesiac	24.mesiac	25.mesiac	26.mesiac	27.mesiac
SO-01	Kanalizačné potrubie																										
SO-01.01	Zberače A, A-1, A-2, A-3, A-4				460 000,00	460 000,00	460 000,00	464 605,92																			
SO-01.02	Zberače AA, AB-1, AB-2, AB-3						363 000,00	363 307,73																			
SO-01.03	Zberače AC, AD-1, AD-2, AD-3, AD-4, AD-5								430 000,00	430 697,00																	
SO-01.04	Zberače AE, AE-1, AE-2, AE-3, AF, AF-1									502 000,00	502 000,00	502 000,00	505 953,14														
SO-01.05	Zberače B, BA												390 000,00	402 377,61													
SO-01.06	Zberače C, C-1														651 078,79												
SO-01.07	Zberače CA, CB, CD, CE, CF															447 190,50											
SO-01.08	ZberačE D, D-1, D-2, D-3																320 000,00	327 068,12									
SO-01.09	Zberače DA, DA-1, DB, DC, DD																	430 000,00	437 491,65								
SO-01.10	Zberače E, E-1, E-2, E-3																			343 427,12							
SO-01.11	Zberače F, F-1																			179 741,55							
SO-01.12	Zberače G, G-1,G-2																				354 006,32						
SO-01.13	Výtlak V1															36 321,23											
SO-01.14	Výtlak V2															58 650,20											
SO-01.15	Výtlak V3																164 429,28										
SO-01.16	Výtlak V4																	212 062,65									
SO-01.17	Výtlak V5																		130 726,27								
SO-01.18	Výtlak V6																			96 523,75							
SO-01.19	Výtlak V7																				265 839,49						
SO 01.20	Dočasné dopravné značenie a premostenie rýh počas stavby				3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	4 188,93							
SO-02	Kanalizačné odbočovacie pásy																										
SO-02.01	SO-02.01 Zberače A, A-1, A-2, A-3, A-4				220 000,00	220 000,00	220 000,00	216 564,70																			
SO-02.02	SO-02.02 Zberače AA, AB-1, AB-2, AB-3						130 000,00	137 157,22																			
SO-02.03	SO-02.03 Zberače AC, AD-1, AD-2, AD-3, AD-4, AD-5								160 000,00	157 116,14																	
SO-02.04	SO-02.04 Zberače AE, AE-1, AE-2, AE-3, AF, AF-1										210 000,00	208 904,36															
SO-02.05	SO-02.05 Zberače B, BA												170 000,00	174 593,41													
SO-02.06	SO-02.06 Zberače C, C-1														117 357,10												
SO-02.07	SO-02.07 Zberače CA, CB, CD, CE, CF															208 756,87											
SO-02.08	SO-02.08 Zberače D, D-1, D-2, D-3																170 000,00	178 384,62									
SO-02.09	SO-02.09 Zberače DA, DA-1, DB, DC, DD																	140 000,00	146 518,47								
SO-02.10	SO-02.10 Zberače E, E-1, E-2, E-3																			57 853,34							
SO-02.11	SO-02.11 Zberače F, F-1																			76 394,56							
SO-02.12	SO-02.12 Zberače G, G-1, G-2																				76 945,22						
SO-03	Prečerpávacie stanice																										
SO-03.1	Prečerpávacia stanica PČS1																87 920,98	55 158,78									
SO-03.2	Prečerpávacia stanica PČS2 s merným objektom MO																	74 239,75	82 476,54								
SO-03.3	Prečerpávacia stanica PČS3																		43 465,02	43 189,27							
SO-03.4	Prečerpávacia stanica PČS4																		49 121,01	44 285,09							
SO-03.5	Prečerpávacia stanica PČS5																			41 913,42	43 189,27						
SO-03.6	Prečerpávacia stanica PČS6																			42 019,21	39 914,21						
SO-03.7	Prečerpávacia stanica PČS7																				41 094,82	43 420,92					
SO-04	ČOV																										
	PD1	25 000,00	50 000,00																								
	PD2				10 000,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00																			
	HTU a sadové úpravy							8 250,00																8 250,00			
	Zemné práce a špeciálne zakladanie								44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00														
	Spodná stavba ČOV										107 880,00	107 880,00	107 880,00	107 880,00	107 960,00	107 880,00	107 880,00	107 880,00	107 880,00								
	Vrchná stavba ČOV															57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00						
	Komunikácie a spevnené plochy																			17 475,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00				
	Oplotenie																								4 350,00	4 350,00	
	Areálové rozvody															5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	Technológia																					130 800,00	130 800,00	131 000,45	130 800,00	130 800,00	130 800,00
	Odovzdanie a prevzatie stavby, začiatok skúšobnej prevádzky																										
	Finančné plnenie	25 000,00	50 000,00	0,00	693 450,00	698 450,00	1 191 450,00	1 228 335,57	638 050,00	1 137 863,14	867 930,00	866 834,36	1 221 883,14	688 301,02	879 845,89	924 748,80	916 180,26	1 590 743,92	1 063 628,96	1 008 772,31	900 153,26	60 895,92	148 275,00	139 050,00	131 000,45	135 150,00	135 150,00	130 800,00

1. Celková predpokladaná doba realizácie Diela - do 27 mesiacov od podpisu ZoD
2. Termín odovzdania DSP ČOV: Do 2 mesiacov od obdržania schváleného Územného rozhodnutia od Objednávateľa.
3. Termín odovzdania staveniska: najneskôr do 14 dní odo dňa zaistenia financovania Diela.
4. Termín začatia realizácie Stavby: najneskôr do 14 dní odo dňa písomného odovzdania staveniska.
5. Termín odovzdania DRS: do 4 mesiacov od dátumu písomného odovzdania staveniska.
6. Postup realizácie Stavby: Zhotoviteľ má právo realizovať stavebné objekty aj na základe postupného odsúhlasovania DRS - po ucelených častiach.
7. Termín ukončenia Stavby: do 24 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
8. Lehota na oznámenie vád Stavby: 30 dní od dátumu prevzatia Stavby.
9. Trvanie skúšobnej prevádzky: 12 mesiacov po odovzdaní Stavby Objednávateľovi.

ARKO TECHNOLOGY

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 108, 619 00 Brno
IČ: 00219169 | DIČ: CZ00219169
+420 547 423 211 | www.arko-brno.cz